

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	๒๔๘,๒๐๐.๐๐	๒๔๘,๒๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	๑๖,๒๘๘.๐๐	๑๖,๒๘๘.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรค และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการอบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๔	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	๕๙๗,๐๐๐.๐๐	๕๔๒,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๔	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๑ พ.ย ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลพังขว้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา	๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๑๘,๕๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างเหมาตู้ซีฟู้ดปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตู้ซีฟ)	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๓,๕๐๒.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุน สภ.ตาดโตน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	๒๙,๑๑๐.๐๐	๒๙,๑๑๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทางศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญงานประเพณีหรือประเพณีทางศาสนา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	๑๑,๑๙๐.๐๐	๑๑,๑๙๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบหนองบัว บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๔๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๗๑๙,๖๔๐.๐๐	๖๙๑,๑๑๗.๕๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๒๕.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๑๒,๒๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้เสพยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๗,๙๒๐.๐๐	๗,๙๑๕.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๑๙๑.๐๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๕๐๔.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสี่ย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๕.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	๑๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๐ มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
รายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ ธ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๑)	๗๐,๕๐๐.๐๐	๗๐,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๕)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง อบต. พังช้าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (โนนสูง ซอย ๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ ซอย ๑)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๖๖๔.๔๗	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (เส้นห้าแยก)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองยาง ซอย ๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๙)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์-ถ้ำเทิ่ง ซอย ๒)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (โนนสูง ซอย ๖)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนพังขว้างกลาง -โนนชลประทาน ซอย ๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนนค้ำมะไฟ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ดงชุมข้าว ซอย ๕)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (หนองปลาตุก ซอย ๖/๑)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (หนองลุมพุก)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๗/๑)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๔)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๔)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๘)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (พังขว้างเหนือ ซอย ๖)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (พังขว้างใต้-ดงชุมข้าว ซอย ๑/๔)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพังขว้างกลาง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนพังขว้างใต้ - ดงยอ ซอย ๕)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (พังขว้างเหนือ ซอย ๑๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๔)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองยาง-ดงชุมข้าว)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนดงชุมข้าว-ศรีวิชา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (ถนนโนนสูง-ดงชุมข้าว ซอย ๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปา บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (ดอนปู่ตา)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังมาได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ดงสมบูรณ์ ซอย ๒/๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (หนองปลาตุก ซอย ๘)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๓)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๔๕.๑๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๑๓)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (ถนนโนนสวรรค์-หนองยาง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ศาลาอเนกประสงค์)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (หนองบัวสามัคคี ซอย ๗/๓)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๔)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ ซอย ๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๙/๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (พังขว้างเหนือ ซอย ๔)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๗๓๑.๑๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (ถนนโนนสูง-ดงชุมข้าว ซอย ๑)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๓๑.๓๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๗/๑)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๘๕.๙๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ซอย ๑)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (พังขว้างใต้-ดงชุมข้าว ซอย ๗)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๑๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๒๓๘.๘๓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนนคำมะไฟ ซอย ๓)	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้หมู่ที่ ๑๔ (ถนนทุ่งรวงทอง ซอย ๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ซอย ๑)	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ซอย ๑)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนทุ่งรวงทอง)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนเลียบบคลองซอย ๙)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ดงชุมข้าว ซอย ๕)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนพังขว้างกลาง - โนนชลประทาน ซอย ๒)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๑๕๙.๐๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (โนนสูง ซอย ๕/๑)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๗๙.๔๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ถนนดงยอ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองยาง ซอย ๓)	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๙)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (เลียบบคลอง ซอย ๕)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๕)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๕)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๔)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนพังขว้างใต้-ดงยอ ซอย ๕)	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (โนนสูง ซอย ๗)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๖๕.๘๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (หนองกุ้ง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนเลียบบคลองซอย ๙)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองยาง - ธาตุนาเวง ซอย ๕)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๕)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ดงสมบูรณ์ ซอย ๑/๑)	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (หนองปลาตุก ซอย ๙)	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ถนนดงชุมข้าว - นามะเชื้อชอย ๒)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๑๐.๐๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ดงชุมข้าวชอย ๑)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนเลียบบคลองชอย ๘)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์-ถ้ำเท็ง ชอย ๓)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (โนนสวรรค์ ชอย ๓)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (หนองปลาตุกชอย ๒,หนองปลาตุก ชอย ๓,หนองปลาตุกชอย ๔)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๕)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๑๔๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (โนนสูง ซอย ๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๑๐)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๙๗.๑๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (พังขว้างเหนือ ซอย ๘/๒)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....

