

สรุปแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แยกตามแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 (จากระบบ e-plan)

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จ่ายสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	870,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	จ่ายช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	9,500.00	0.00	0.00	9,005.60	494.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา	เพื่อเป็นทุนการศึกษา	200,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
รายจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น (สปลช.)	รายจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปลช.)	320,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ	เงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษ	500,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1,608,000.00	0.00	2,108,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(รถกู้ ชีพ)	มีพนักงานขับรถปฏิบัติ หน้าที่บริการ ประชาชน	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	81,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับ รถดับเพลิง	มีพนักงานขับ รถดับเพลิง ปฏิบัติ หน้าที่	108,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	9,000.00	99,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำ รถดับเพลิง	มีพนักงานประจำ รถดับเพลิง	192,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	184,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ พิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	300,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	286,800.00	0.00	13,140.00	60.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้กระทำ ตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	ค่าใช้จ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระทำ ตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ	350,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	178,400.00	0.00	171,600.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	500,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	500,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	266,900.00	0.00	233,094.98	5.02	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	เพิ่มศักยภาพการ ทำงานของบุคลากร	700,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	46,300.00	0.00	653,654.00	46.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่ง เสด็จ	ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับ หรือส่งเสด็จ	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
ครุภัณฑ์เดินเท้าไปโครงการเล็ก	เดินเท้าไปโครงการเล็ก	250,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก	โต๊ะเหล็ก	210,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องบันทึกเสียง	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง.	เครื่องบันทึกเสียง	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	6,500.00	0.00	0.00	6,490.00	10.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง	เครื่องเสียงกลางแจ้ง	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ สำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พังงา	เพื่อประเมินความพึง พอใจในการรับบริการ จากประชาชน	15,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการชำระ ภาษี	20,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	12,000.00	0.00	7,675.00	325.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม	เก้าอี้ห้องประชุม	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	19,800.00	0.00	0.00	16,500.00	3,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	เครื่องพิมพ์	8,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าพยาบาลอาสสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	มีค่าพยาบาลแก่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร	20,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยี่ยวยาหรือฟันหลุดเกิดสา ธารณภัย	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือจากการเกิด สาธารณภัย	300,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1,000,000.00	382,600.00	0.00	917,372.00	28.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุช่วงปีใหม่	55,000.00	1 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67	0.00	0.00	0.00	54,920.00	80.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	ช่วยลดการเกิด อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	55,000.00	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	54,940.00	60.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	47,660.00	0.00	152,340.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	พัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	30,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	5,000.00	0.00	24,950.00	50.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	13,200.00	0.00	0.00	11,000.00	2,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	7,000.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	24,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึก(ing thank printer)	เครื่องพิมพ์	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
โครงการมหกรรมวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ช่วยพัฒนาขีด ความสามารถของ นักเรียน	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ช่วยสนับสนุนการเรียน การสอนให้นักเรียน	438,200.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	14,100.00	0.00	393,522.00	30,578.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,534,700.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	243,600.00	0.00	1,291,005.00	95.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ	0.00	1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67	379,000.00	0.00	0.00	378,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้ชั้นวางผ้า กระเป๋ นักเรียน	ชั้นวางผ้า กระเป๋ นักเรียน	30,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67	0.00	12,600.00	0.00	17,400.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	11,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67	0.00	1,200.00	0.00	9,800.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	46,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดงชมพู ม.3	อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ชมพู	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	120,000.00	0.00	0.00	119,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน เขตตำบลพังช้าง	อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนประถมศึกษา	4,806,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	637,600.00	0.00	4,168,350.00	50.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตตำบลพังช้าง	เด็กนักเรียน ได้รับการ สนับสนุนส่งเสริมการ จัดการศึกษา	350,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน	ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ให้กับชุมชน	10,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ - เนตรนารี	การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี	17,500.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	17,500.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติฯ สกลนคร	โรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติฯ สกลนคร	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนศูนย์การศึกษาตาม ระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร	การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย อำเภอเมือง สกลนคร	30,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
คำตอบแทนการดำเนินงาน สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	30,000.00	1 ก.พ. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	23,280.00	0.00	6,720.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างเหมากู้ชีพผู้ปฏิบัติงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ ชีพ)	มีผู้ปฏิบัติงานบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ ชีพ)	504,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	49,000.00	119,000.00	28,000.00	406,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บ ขยะ	มีพนักงานเก็บขยะ	432,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	45,000.00	27,000.00	360,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ้างเหมาบริการพนักงานขับ รถขยะ	มีพนักงานขับรถขยะ	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	60,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ทึบ	เก็บเอกสาร 2 บานทึบ	5,500.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารกระจก บานเลื่อน	ตู้เก็บเอกสารกระจก บานเลื่อน	5,500.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ส้วานไฟฟ้า (ส้วาน มือ)	ส้วานไฟฟ้า (ส้วานมือ)	7,300.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการแก้ไขปัญหภาวะ โภชนาการและส่งเสริม โภชนาการเด็กปฐมวัย	แก้ไขปัญหภาวะ โภชนาการและส่งเสริม โภชนาการเด็กปฐมวัย	20,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน	ป้องกันการคลอดก่อน กำหนด	20,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	20,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัณโรคชิคา และโรคไข้วัดช้อยงลาย	ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัณโรคชิคา และโรคไข้วัดช้อยงลาย	20,000.00	1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันและแก้ไข เหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ป้องกันและแก้ไขเหตุ รำคาญ จาก ผู้ประกอบการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	20,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุนิยม	ป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุนิยม	20,000.00	1 ธ.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	ฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐาน (CPR)	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	12,115.00	0.00	17,885.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก ก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอตก ก่อนกำหนด	30,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการอบรมการออก ข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ขวัง	อบรมการออก ข้อบัญญัติหรือการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลขวัง	15,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการอบรมผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร ตลาด แผง ลอยจำหน่ายอาหาร	อบรมผู้ประกอบการ ผู้ จำหน่ายอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	20,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการอบรมผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้ สัมผัสอาหาร	อบรมผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	20,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ก.ค. 67	0.00	567.00	0.00	19,433.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมและรณรงค์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	อบรมและรณรงค์การ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	25,000.00	1 ธ.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	0.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภทวิชาการ	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	7,000.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	3,580.00	420.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภททั่วไป	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภททั่วไป	5,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	ผ้าม่าน	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า	60,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม	แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม	10,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องเจีย/ตัด แบบ มือถือ	เครื่องเจีย/ตัด	5,300.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม ไฟฟ้า	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	10,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม	เครื่องปั๊มลม	10,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์	8,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยคลอง ชลประทาน)	ไฟฟ้า	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	200,000.00	22,600.00	0.00	171,756.57	5,643.43	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสอง สว่าง บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอย คลองหลังวัด)	ไฟฟ้า	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	48,780.07	1,219.93	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านดงขมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยนามะเขือ-ดง ขมข้าว ม.3)	ไฟฟ้า	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	49,452.62	547.38	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านดงขมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	ไฟฟ้า	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	49,012.53	987.47	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ ที่ 1 (ซอย อ.แอ๊ด)	ไฟฟ้า	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	94,303.14	5,696.86	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ ที่ 1 (ซอยกรจิด)	ไฟฟ้า	200,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	198,516.97	1,483.03	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยกงลิมา)	ไฟฟ้า	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	46,888.92	3,111.08	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ ที่ 4 (ซอยหนองแสง)	ไฟฟ้า	60,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	59,927.04	72.96	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระ หนองยาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5	ภูมิทัศน์สระหนองยาง	50,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	ค่าธรรมเนียมขยะ ให้แก่เทศบาลสกลนคร	500,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	157,732.00	56,600.00	0.00	600,380.00	752.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งถัง ดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือน	การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	15,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดการขยะมูลฝอย อย่างครบวงจร	การจัดการขยะแบบ ครบวงจร	15,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	12,000.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพัง ขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยคุ้ม ดงต้อง)	ทอระบายน้ำ	100,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	99,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยนายประผิน)	ทอระบายน้ำ	300,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	299,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพัง ขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอยผู้ช่วย จัย)	ทอระบายน้ำ	200,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	199,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพัง ขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอย ยายต้อย)	ทอระบายน้ำ	100,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	99,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพัง ขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอย ส้มตำน้องต้น)	ทอระบายน้ำ	150,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	149,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 4 (ซอยยายบุญมี- หน้าป้อม)	ทอระบายน้ำ	50,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 4 (ซอยยายสมพร)	ทอระบายน้ำ	50,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหน้าวัด)	ทอระบายน้ำ	100,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย.67	0.00	0.00	99,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขับเคลื่อนปราชญ์ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67	0.00	0.00	0.00	19,225.00	10,775.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น	40,000.00	1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค.67	0.00	0.00	0.00	36,635.00	3,365.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ เสพยาเสพติด และการ ฝึกอบรมอาชีพผ่านการ บำบัด	บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	30,000.00	1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค.67	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า	ฝึกการสร้างอาชีพ	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67	0.00	0.00	0.00	26,915.00	3,085.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง	ผู้ป่วยได้รับการดูแล	20,000.00	1 ธ.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโมบรีโกลคเริงติม แอลกอฮอล์	รณรงค์การงดสูบบุหรี่	20,000.00	1 พ.ย. 66 - 28 ก.พ. 67 1 พ.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี	ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้ประชาชน	30,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	15,904.00	14,096.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุน สก.ตาดโตน	สนับสนุน สก.ตาดโตน	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (กม.) โดย อสม. ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน	อุดหนุนงบประมาณแก่ หมู่บ้าน	280,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	20,000.00	0.00	260,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกที่ดี	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	0.00	0.00	0.00	9,450.00	550.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการ	ส่งเสริมการจัด กิจกรรมกีฬา	320,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	52,300.00	0.00	264,685.00	3,015.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันสำคัญงานประเพณีหรือ ประเพณีทางศาสนา	สนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ไทย	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมทักษะการ ผูกผ้าและการจัดดอกไม้ใน งานพิธีต่างๆ	การฝึกทักษะ ช่วยเพิ่ม ศักยภาพให้บุคลากร	30,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	0.00	0.00	29,900.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานทาง ศาสนาวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	การฝึกทักษะ ช่วยเพิ่ม ศักยภาพให้บุคลากร	30,000.00	1 ธ.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	0.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพัก ชั่วคราว หมู่ที่ 1	ลาน คสล.	100,000.00	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (อาคารอเนกประสงค์)	ห้องน้ำสาธารณะ	100,000.00	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้อง เก็บของ อบต. พังขาง	ห้องเก็บของ	100,000.00	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ (งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย) อบต. พังขาง	อาคารอเนกประสงค์	150,000.00	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	อาคารอเนกประสงค์	100,000.00	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง ชมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านยาย	การคมนาคมสะดวก	133,500.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	133,000.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
จ.รพ.สต)									
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง ชมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ขอยนา มะเขือ-วัดทรงทอง)	การคมนาคมสะดวก	497,600.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	496,000.00	1,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ขอยคัม 6)	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	199,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ขอยปรีชา)	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	199,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ขอยพญานาค)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (ขอย คลองชลประทาน)	การคมนาคมสะดวก	250,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (ขอยน้อย อินแปลง)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (ขอย โรงสี-หนองกุ้ง)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	250,000.00	0.00	0.00	249,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (โนน ชลประทาน เขื่อน หมู่ที่ 12)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สววรรค์ หมู่ที่ 8 (ขอยช้างปทุ สัตว์)	การคมนาคมสะดวก	280,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	279,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สววรรค์ หมู่ที่ 8 (ขอยทุ่งนา นายไย)	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	199,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สูง หมู่ที่ 13 (ขอย อ.นพ)	การคมนาคมสะดวก	150,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สูง หมู่ที่ 13 (ขอยยายเผ่า)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพัง	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
ช่วงกลาง หมู่ที่ 12 (ชอยพรชัย)									
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังช่วงเหนือ หมู่ที่ 2 (ชอยลมไชย)	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังช่วงเหนือ หมู่ที่ 2 (ชอยศาลาประชาคม)	การคมนาคมสะดวก	250,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	249,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ชอยเสกเบส)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	150,000.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ชอยยายเหนียง)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ชอยเสกเบส)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 (ชอยนายปาน)	การคมนาคมสะดวก	497,600.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	497,000.00	0.00	600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ชอยอยู่แล้วรวย)	การคมนาคมสะดวก	250,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	249,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ชอยตาปาว)	การคมนาคมสะดวก	130,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	0.00	0.00	129,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ชอยหนองแสง)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพังช่วงกลาง หมู่ที่ 12	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพังช่วงใต้ หมู่ที่ 1 (สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเสริมผิวลาดยางแอส	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค 67	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
ฟิลต์ดักคอนกรีต บ้านพังขว้าง เหนือ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนอง ปลาตอก หมู่ที่ 9									
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ ใต้ดิน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตระบบ ประปา บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยคลองสด)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตระบบเสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหนอง แสง, ซอยตรงข้ามป้อมศาล เทือกข)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชมพู หมู่ที่ 3 (ซอยตรงข้ามสถานี พัฒนาที่ดิน และตลาดคลอง ถม)	การคมนาคมสะดวก	80,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชมพู ใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยหลังวัด)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ ที่ 6 (ซอยข้างโรงเรียน)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านดง สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอยบ้าน ยายน้อย)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (ซอยชัยโยธา)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ซอยทางเข้า วัดสมังต์)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว สามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยสุข สบาย)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยสุวรรณเจริญ)	การคมนาคมสะดวก	40,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 เม.ย 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	199,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน โนนชลประทาน หมู่ที่ 7									
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว สามัคคี หมู่ที่ 11 (ขอยทุ้ง ทอง)	การคมนาคมสะดวก	70,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	69,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ขอยศาลา อเนกประสงค์)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ ที่ 12 (ขอยเอสซี)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ขอยสุขสบาย)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ขอยสุขสบาย)	การคมนาคมสะดวก	150,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชมพู หมู่ที่ 3 (ขอยข้าวหลาม)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชมพู หมู่ที่ 3 (ขอยหนองขอนแก่น- เชื่อมหนองยาง)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชมพู ใต้ หมู่ที่ 14 (ขอยห้วยโง)	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	49,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ ที่ 6 (ขอยนาตาหม่น)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดง สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ขอยดง สมบูรณ์-ห้วยยาง)	การคมนาคมสะดวก	150,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (ขอยบ้านนาย คำป้อม,ขอยนายสกลิต)	การคมนาคมสะดวก	150,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง	การคมนาคมสะดวก	250,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	249,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละโครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ
หมู่ที่ 13 (ซอยไทย-ตาทอน)									
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านพังช้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ซอยหลังวัด สมังค์)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านพังช้าง เหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยคลอง ชลประทาน)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว สามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยเสนา เบล - เชื่อมหนองลิ้ม)	การคมนาคมสะดวก	150,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	149,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลา ดก หมู่ที่ 9 (ซอยคัม 7)	การคมนาคมสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยคัม 6)	การคมนาคมสะดวก	200,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	199,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	การคมนาคมสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	0.00	0.00	0.00	49,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ดักคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชมพูขาวใต้ หมู่ ที่ 14 (ถนนทุ่งรวงทอง)	การคมนาคมสะดวก	0.00	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบ ประปา บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7	ประปา หมู่ที่ 7	100,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบ ประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4	ประปา หมู่ที่ 4	0.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบเสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงสมบรณ์ หมู่ที่ 10	ระบบเสียงตามสาย	100,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบเสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 13	ระบบเสียงตามสาย	50,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบเสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน พังช้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอย หลังวัดสมังค์)	ระบบเสียงตามสาย	50,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ