

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันปัญหาสัตว์ไม่มีเจ้าของหรือ สัตว์ด้อยโอกาส	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๒,๐๒๕.๐๐
๒	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและโรคที่เกิดจากสัตว์ หมู่ที่ ๑ - ๑๔	เพื่อส่งเสริมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ โรคที่เกิดจากสัตว์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๙,๒๒๕.๐๐
๓	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ เช่น การดำเนินการ ตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ การจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคี เครือข่ายในระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และรณรงค์ในการให้ความรู้ การสำรวจข้อมูลการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ และกิจกรรมการรณรงค์ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.พังขว้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเสียชีวิต จากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	เพื่อฝึกหัดเด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ให้ว่ายน้ำเป็น สามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทาง น้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ที่อาจก่อเหตุร้ายกาจ การให้ความรู้ การขออนุญาต การควบคุมการตรวจสอบดูแลตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พังขว้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุร้ายจากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ได้รับผลกระทบ การขออนุญาต การควบคุมการตรวจสอบดูแลตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓			๑๘,๙๐๐.๐๐
๘	โครงการอบรมและณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๔	เพื่อเป็นค่าการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๙,๒๒๕.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไวรัสโรคชิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน/ผู้นำ ชุมชน/อสม./ผู้นำด้านสุขภาพ และรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก โรคชิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดต่อที่มีแมลง เป็นพาหะทำโรค หมู่ที่ ๑-๑๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ งานหน้าที่ในการให้บริการเก็บขน ขยะมูลฝอยของ อบต.พังขว้าง	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร	เพื่อส่งเสริมส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการอบรมการออกข้อบัญญัติหรือการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	เพื่ออบรมการออกข้อบัญญัติของตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการ จัดการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลพังขว้าง	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียน ประถมศึกษาในตำบลพังขว้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบทุกคน	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑,๗๒๔,๗๐๐.๐๐
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๗๒๕,๕๒๕.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมทาง วิชาการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๙			✓	๒,๓๐๐.๐๐
๑๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด ระดับท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบ ของคณะทำงานจาก ๗ ภาควิชา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙		✓		๔,๑๓๘.๐๐
๑๘	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ศูนย์เครือข่าย ห้วยยาง พังขว้าง	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๙	อุดหนุน สภ.ตาดโตน	เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๙			✓	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดในสถานศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๔ (ตัวละ ๓ บาท ๒ ครั้งต่อปี)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๔	จ้างเหมาตู้ซีพีผู้ปฏิบัติงานบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ งานหน้าที่ในการให้บริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) อปต.พังงา	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑๑๗,๐๐๐.๐๐
๒๕	อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง สกลนคร	อุดหนุนโครงการส่งหนังสือถึงมือชาวบ้าน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญงาน ประเพณีหรือประเพณีทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเครือข่าย สืบทอดวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐,๒๐๐.๐๐
๒๗	โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น (งานประดิษฐ์ ใตองและบายศรี)	เพื่อถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประดิษฐ์ใตองและ บายศรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจัดการเลือกตั้ง	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๙			✓	๔๕,๗๑๑.๑๑
๒๙	ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย	เพื่อจัดหาที่ทำลายขยะให้แก่ประชาชน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๒๕๕,๕๒๗.๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร	๓๙๖,๓๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๖๖,๔๗๖.๐๐
๓๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๑,๐๖๓.๐๐
๓๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรม	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน เช่น การ ประชุม การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์ และการจัดกิจกรรม จิตอาสาเพื่อดูแลรักษาสวนสมุนไพรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค ๖๘ – ๓๑ ส.ค ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๓	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ธ.ค. ๖๘		✓		๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และไม บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่ในโรงเรียนและชุมชน ๒.เพื่อให้โรงเรียนและสถานที่ในชุมชนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๕	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน	เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๑๑,๔๒๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ วงจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ วงจร ตลอดจนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม นโยบายรัฐบาลจังหวัดสะอาด อำเภอสะอาด ตำบลสะอาด อปท. สะอาด หมู่บ้านสะอาดโดยรณรงค์และจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ ต้นทาง ชยะขายได้ และขยะเหลือใช้ เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (๓ R)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๙,๔๓๓.๐๐
๓๗	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เช่น การอบรมประชุม ให้ความรู้ รณรงค์และจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคารและครัวเรือนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๗๕,๕๓๗.๐๐
๓๙	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้เสพยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลพังขว้างและโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลพังขว้างในการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปสข.)	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	เพื่อฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๒,๐๗๕.๐๐
๔๓	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๑๐๐.๐๐
๔๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๕	รายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๖	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✓	๒,๑๐๐.๐๐
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ขอย ๖)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ซอย ๔/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ ซอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ ซอย ๖)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนน นิตโย ซอย ๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนน เลียบบคลองชลประทาน ตอน ๖ ซอย ๔)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ทุ่งรวงทอง ซอย ๔/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๕๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงชุม ข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนดงชุมข้าว ซอย ๒/๒, ถนนนามะเขือ ซอย ๑/๒,ถนนทุ่ง รวงทอง ซอย ๔/๑, ถนนดงชุมข้าว – ศรีวีชา ซอย ๔/๑)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (เฉลิมพระเกียรติ ซอย ๒,เฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓,เฉลิมพระเกียรติ ซอย ๔)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (เฉลิม พระเกียรติ ซอย ๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (หนองน้ำคำ ซอย ๖, ถนนหนองยาง - มะขามป้อม ซอย ๑,ถนน หนองยาง - มะขามป้อม ซอย ๒,ถนนหนอง ยาง ซอย ๓/๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๓/๑, เลียบคลอง ซอย ๕)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (หมู่บ้าน เศรษฐกิจ ซอย ๓, ถนนโนนสวรรค์ ซอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๕๐๐.๐๐
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ซอย ๒,ซอย ๔,ถนน เลียบคลอง ชลประทาน ตอน ๖ ซอย ๑๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๕๐๐.๐๐
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยโนน สูง ซอย ๑,๒,๕/๑,๙,ถนนโนนสูง - ดงชุม ข้าว ซอย ๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ ๑๔ (ดง ชุมข้าว - ศรีวิชา ซอย ๒/๑, ทุ่งรวงทอง ซอย ๔/๒, นามะเขือ ซอย ๑/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๓)	ถนนดงยอ ซอย ๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองปลาตุ๊ก หมู่ที่ ๙ (ถนนคำหมากไฟ ซอย คุ่ม ๗)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน พังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนเลียบบคลอง ซอย ๑๒)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๘๕,๐๐๐.๐๐
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน พังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนพังขว้าง กลาง - โนนชลประทาน ซอย ๒)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๙	โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนอง ปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนนคำหมากไฟ ซอย บ้านนายสมบุญ)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๕)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน ดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ซอย ๔)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๗๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (ซอย ๓)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๗๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนนิตโย ซอย ๔)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๘/๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ดงชุมข้าว - ศรี วิชาชอย ๓)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนเลียบบคลอง ชอย ๖)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ชอย ๙/๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (ถนน ชลประทาน - หนองปลาตุก ชอย ๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ชอย ๖/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (ดงยอ ชอย ๙)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๔๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๑	โครงการก่อสร้างนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักข้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนเลียบบ คลองชลประทาน ตอน ๖ซอย ๑๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (ถนนโนน ชลประทาน - พังข้างกลาง)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (ถนนโนนสวรรค์ ซอย ๑๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (ถนนโนนสูง ซอย ๙)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๕	โครงการก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว บ้านพักข้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (ซอย ๑๐)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (ถนนโนนสวรรค์ ซอย ๑๓)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๗	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปา บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (หนองแล่น)	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๘๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงชุม ข้าว หมู่ที่ ๓ (ดงชุมข้าว – ศรีวิชา , ถนน ดงชุมข้าว ซอย ๑, ถนนหนองบัว)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๘๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๙๐	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้าน ดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (ศาลาอเนกประสงค์)	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๙๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕)	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๘ (ถนนโนนสวรรค์ ซอย ๓, ๖, ๗, ๑๒, ๑๓, หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย ๒)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘ (ถนนโนนสวรรค์ ซอย ๒, หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย ๕)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนน หนองปลาตุก ซอย ๒, ถนนหนองปลาตุก ซอย ๘, ถนนคำหมากไฟ ซอย ๑, ถนนคำ หมากไฟ ซอย ๖)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (เลียบบ คลอง ซอย ๘, ๑๐, ถนนนิตโย ซอย ๕, ถนนพังขว้างใต้ - ดงยอ ซอย ๑, ถนนพัง ขว้างใต้ - ดงชุมข้าว ซอย ๑/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ ๓ (หนองบัว ซอย ๑, ดงชุมข้าว นามะเขือ ซอย ๒)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ (ดง สมบูรณ์ ซอย ๒/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๘	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๙)	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๙	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (พังขว้างใต้ ซอย ๔/๑, ถนนพังขว้างใต้ - ดงยอ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๐๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนน คำหมากไฟ ,คำหมากไฟ ซอย ๑, ถนนคำ หมากไฟ ซอย ๒, ถนนหนองปลาตุก ซอย ๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนเลียบบ คลอง ซอย ๑๐)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๖๗,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ ๔ (ห้วยทราย ซอย ๖)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (หมู่บ้านเศรษฐกิจ ชอย ๓)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนนคำหมางไฟ ชอยตานิล)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองยาง หมู่ที่ ๕ (ถนนหนองน้ำคำ ชอย ๒)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๖	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วน ภูมิภาค บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (ถนนเลียบบคลองชลประทาน ตอน ๖ ชอย ๔)	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ชอย ๔/๒)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (ถนนโนนชลประทาน)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๐๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ (หนองคอกก้าน)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (ซอย๘)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ (ซอย ๔/๑)	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๑๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๓ (รอบเมรุ วัดป่า เจริญธรรม)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๕/๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองปลาตุก หมู่ที่ ๙ (ถนนคำหมากไฟ ซอย บ้านนายสมบูรณ์)	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างเพียงพอ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ ๗ (โนนชลประทาน ซอย ๖,๗, โนน ชลประทาน - หนองปลาตุก ซอย ๒,๔, โนนชลประทาน - พังขว้างกลาง)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๕๐๐.๐๐
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ (ถนนพังขว้างใต้ - ดงยอ ซอย ๑)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐