

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานลูกจ้าง	560,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		154,937.00
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,400.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		11,038.00
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,455,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		6,431,400.00
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,597,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		1,420,000.00
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		49,500.00
6	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	200,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		169,600.00
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	871,900.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		444,119.20
8	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	13,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			5,335.20
9	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	320,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	√			320,000.00
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			122,343.04
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		56,024.00
12	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
13	ครุภัณฑ์เดินเท้าไปโครงการหลัก	มีเดินเท้าไปโครงการหลัก เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	150,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
14	ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก	มีโต๊ะเหล็ก เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
15	ครุภัณฑ์พัดลม	มีพัดลม เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			√	0.00
16	ครุภัณฑ์เสื้อชูชีพ	มีเสื้อชูชีพ เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	110,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			100,000.00
17	ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
18	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	24,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
19	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	มีเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการกิจกรรมของหน่วยงาน	8,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	15,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			√	0.00
21	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการชำระภาษี และช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าภาษี	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
22	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	มีค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			60,000.00
23	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย	200,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
24	โครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	2,461,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			972,652.00
26	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลพังช้าง	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ครบโภชนาการอาหาร	4,725,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		2,085,800.00
27	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลพังช้าง	ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	350,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
28	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	17,500.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	√			17,500.00
29	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	ส่งเสริมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	17,500.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	√			17,500.00
30	อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร	เป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
31	อุดหนุนศูนย์การศึกษาบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร	ส่งเสริมโครงการส่งหนังสือถึงมือชาวบ้าน	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
32	คาตอบแทนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	15,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
33	จ้างเหมาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)	มีผู้ปฏิบัติงานบริการกู้ชีพ บริการประชาชน	504,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			91,000.00
34	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานประเภทวิชาการพร้อมเก้าอี้	มีโต๊ะทำงานประเภทวิชาการพร้อมเก้าอี้	7,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			6,900.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
35	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรค ไซคีอา และโรค ไข้ปวดข้อยุงลาย	อบรมให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัณโรคไซคีอา และโรค ไข้ปวดข้อยุงลาย	10,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
36	โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	อบรมการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68			√	0.00
37	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	30,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	√			1,600.00
38	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
39	โครงการอบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลพังงา	อบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลพังงา	10,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
40	โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	อบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	30,000.00	1 ก.พ. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
41	โครงการอบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	อบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	30,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68			√	0.00
42	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	มีเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			3,580.00
43	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป	มีโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป	5,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			4,900.00
44	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า	40,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			40,000.00
45	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า	350,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
46	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า	35,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			34,000.00
47	ครุภัณฑ์รอกดึงสาย ไฟ	รอกดึงสายไฟ	15,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			15,000.00
48	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงขมข้าว หมู่ที่ 3 (ถนนดงขมข้าว - นามะเขือ ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 10)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 7/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ถนนโนนสูง-ดงชุมข้าว ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ซอย 5/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
53	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ซอย 7)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
54	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ถนนพังขว้างกลาง - โนนชลประทาน ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	400,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
55	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ถนนเลียบคลอง ซอย 12)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
57	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบคลอง ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
58	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองน้ำคำ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
59	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	60,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
60	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบหนองบัว บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11	ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมีความสวยงามมากขึ้น	50,000.00	1 มี.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
61	ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล สกลนคร	600,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			172,627.50
62	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน	10,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
63	โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	20,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
64	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 9)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
65	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ถนนดงยอ)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	30,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
66	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าว หมู่ที่ 3 (ดงชุมข้าว ซอย 1)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	350,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
67	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 6)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	100,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
68	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ดงชุมข้าว ซอย 5)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	100,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
69	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (เส้นห้าแยก)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	200,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
70	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรภายในตำบล	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
71	โครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้ หรือกิจกรรมรักโลก	20,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
72	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน	ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	25,000.00	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
73	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็น	40,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68			√	0.00
74	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และ การฝึกอบรมอาชีพผ่านการบำบัด	อบรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพผ่านการบำบัด	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
75	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	25,000.00	1 ก.พ. 68 - มิ.ย. 68			√	0.00
76	โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ ไม่บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ และ ไม่บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
77	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	25,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
78	อุดหนุน สก.ตาตโดน	อุดหนุน สก.ตาตโดน สนับสนุนกิจกรรม ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	30,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
79	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดย อสม. ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข 14 หมู่บ้าน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน	280,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
80	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ	250,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
81	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญงาน ประเพณีหรือประเพณีทางศาสนา	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดประเพณี ท้องถิ่น	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
82	โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน ทางศาสนาวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร	20,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
83	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (หนองลมพุก)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	150,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
84	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง อบต. พัง ช้าง	เพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับ อบต. พังช้าง	500,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
85	โครงการติดตั้งเหล็กตัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พังช้างกลาง	ช่วยเสริมให้อาคารแน่นหนาและมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	100,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
86	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังช้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบคลอง ขอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
87	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง ขอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ขอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงยอ หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ดงสมบูรณ์ ขอย 1/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ขอย 13)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสง หมู่ที่ 13 (โนนสง ขอย 6)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสง หมู่ที่ 13 (โนนสง ขอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังช้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนพังช้างใต้-ดงยอ ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (พังขว้างใต้-ดงขมข้าว ซอย 1/4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (พังขว้างใต้-ดงขมข้าว ซอย 7)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 11)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบคลอง ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	138,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (ถนนค่านะไฟ ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (หนองปลาต ซอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (หนองปลาต ซอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	183,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
105	โครงการขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 5	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
106	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (หนองกง)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	500,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
107	โครงการก่อสร้างท่อส่งระบบประปา บ้านพัง ขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ดอนปด)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	300,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
108	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
109	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองปลาต หมู่ที่ 9 (ถนนค่านะไฟ)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
110	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยทราย หมู่ ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
111	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบคลอง ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
112	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพัง ขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนพังขว้างใต้ - ดงยอ ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
113	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพัง ขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบคลองซอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	45,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
114	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง - รัตนวง ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
115	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
116	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านดง สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ศาลาอเนกประสงค์)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	160,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
117	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	70,500.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
118	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
119	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงหมข้าว หมู่ที่ 3 (ดงหมข้าว ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
120	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงหมข้าวใต้หมู่ที่ 14 (ถนนทุ่งรวงทอง ซอย 6)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
121	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 9/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
122	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ดงสมบูรณ์ ซอย 2/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
123	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
124	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 7/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
125	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์-ถ้าเหิง ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
126	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์-ถ้าเหิง ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
127	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 13 (ถนนโนนสูง-ดงหมข้าว ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
128	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
129	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน พังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ถนนพังขว้างกลาง -โนน ชลประทาน ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
130	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบคลอง ซอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	80,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
131	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน พังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 8/2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
132	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบคลอง ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
133	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (หนองบัวสามัคคี ซอย 7/3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
134	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองปลาตก หมู่ที่ 9 (หนองปลาตก ซอย 2, หนองปลาตก ซอย 3,หนองปลาตก ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
135	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองปลาตก หมู่ที่ 9 (หนองปลาตก ซอย 6/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
136	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองน้ำคำ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
137	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
138	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ถนน ทรงรวงทอง)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
139	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านดงชุม ข้าว หมู่ที่ 3 (ซอย 1)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	150,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
140	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 4)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
141	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (ถนนโนนสวรรค์-หนองยาง)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
142	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง-ดงชุมข้าว)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	120,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
143	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 4 (ซอย 1)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	480,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
144	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	20,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
145	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ถนนดงชุม ข้าว-ศรีวิชา)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
146	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองปลาตก หมู่ที่ 9	มีเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00